

ОТЧЕТ
о деятельности Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» за 2020 год и перечень содержащихся в таком отчете
показателей и данных

Председатель правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

(подпись)

В.П. Петушенко
(Ф.И.О)

М.П.

« » марта 2021 г.

Содержание

1. Показатели выполнения программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период, в том числе целевые показатели такой программы, а также показатели выполнения финансового плана Государственной компании за 2020 год	3
1.1. Выполнение целевых индикаторов и показателей реализации программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период за 2020 год	3
1.2. Привлеченное финансирование	14
1.3. Выполнение финансового плана Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2020 год	15
1.4. Выполнение ключевых показателей эффективности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2020 год	21
2. Данные об использовании имущества Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2020 год	23
3. Отчет об осуществлении Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2020 год	30
3.1. Отчет об использовании Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» средств, связанных с доверительным управлением автомобильными дорогами Государственной компании «Российские автомобильные дороги»	30
3.2. Отчет по операциям, связанным с осуществлением Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» доверительного управления автомобильными дорогами за 2020 год	34
4. Данные об использовании земельных участков, предоставленных Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в аренду, в том числе данные о предоставлении земельных участков Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» в субаренду и о заключении Государственной компанией соглашений об установлении сервитутов за 2020 год	36
5. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета, по форме № 0503130, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н	37
6. Данные об использовании имущества, находящегося в доверительном управлении Государственной компании, по форме № 0503168, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н	41
7. Отчет о финансовых результатах деятельности Государственной компании, по форме № 0503121, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н	45
8. Пояснительная записка к отчету о деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2020 год	52

1. ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период, в том числе целевые показатели такой программы, а также показатели выполнения финансового плана Государственной компании за 2020 год

1.1. Выполнение целевых индикаторов и показателей реализации программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период за 2020 год

№	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение (гр. 5-гр. 4)	Отношение (гр.5/гр.4*100), %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Целевые индикаторы							
1	Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	км	3 147,3	3 202,6	55,3	101,8%	Целевые индикаторы перевыполнены. В результате проведенных мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту. Дополнительно введены в эксплуатацию ЦКАД № 4, № 3-5, участки км 651 – км 655, км 1024 - км 1036 автодороги М-4 «Дон», участок км 45 – км 66 автодороги М-1 «Беларусь»

№	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение (гр. 5-гр. 4)	Отношение (гр.5/гр.4*100), %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	%	85,5%	86,1%	0,6%		
3	Повышение технических характеристик категорий автомобильных дорог Государственной компании в целях обеспечения средней скорости движения транспортных средств по указанным автомобильным дорогам. Протяженность автомобильных дорог федерального значения I технической категории, находящихся в доверительном управлении Государственной компании	км	2 734,1	2 785,1	51,0	101,9%	Целевой индикатор перевыполнен за счет дополнительного ввода в эксплуатацию участков ЦКАД № 4, № 3-5, км 1024 - км 1036 автомобильной дороги М-4 «Дон»
4	Доля протяженности автомобильных дорог I технической категории в общей протяженности автомобильных дорог федерального значения, находящихся в доверительном управлении Государственной компании	%	74,3%	74,8%	0,5%		Целевой индикатор перевыполнен за счет дополнительного ввода в эксплуатацию участков ЦКАД № 4, № 3-5, км 1024 - км 1036 автомобильной дороги М-4 «Дон».
5	Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании, обслуживающих движение в режиме перегрузки	км	344,0	342,1	-1,9	99,4%	Целевые индикаторы выполнены (обратный показатель).

№	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение (гр. 5-гр. 4)	Отношение (гр.5/гр.4*100), %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании, обслуживающих движение в режиме перегрузки	%	9,3%	9,2%	-0,1%		
7	Протяженность автомобильных дорог федерального значения, находящихся в доверительном управлении Государственной компании	км	3 681,3	3 721,7	40,4	101,1%	Целевой индикатор перевыполнен за счет дополнительного ввода в эксплуатацию участков строительства ЦКАД № 4, № 3-5.
8	Прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании, на которых будут устранены ограничения пропускной способности	км	180,5	221,6	41,1	122,8%	Целевой индикатор перевыполнен за счет ввода в эксплуатацию участков км 651 – км 655, км 1024 - км 1036 автодороги М-4 «Дон», участка км 45 – км 66 и тр. развязки км 25 автодороги М-1 «Беларусь», ЦКАД № 5.
9	Безопасность движения по автомобильным дорогам Государственной компании. Удельный вес дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями	%	5,4%	5,20%	-0,2%		Целевой индикатор выполнен за счет проведенных мероприятий по повышению уровня обустройства автомобильных дорог и обеспечению безопасности дорожного движения.

№	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение (гр. 5-гр. 4)	Отношение (гр.5/гр.4*100), %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Обеспечение качества обслуживания пользователей автомобильными дорогами Государственной компании, включая обеспечение объектами дорожного сервиса в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог за счёт создания многофункциональных зон дорожного сервиса. Количество многофункциональных зон дорожного сервиса на автомобильных дорогах Государственной компании.	шт.	73	62	-11	84,9%	Целевой индикатор не выполнен по причине: - несвоевременной подготовки земельных участков, для размещения МФЗ и/или переходно-скоростных полос съездов к МФЗ в связи с наложением границ образуемых земельных участков со смежными; - выработки, апробации и перехода к новой модели размещения МФЗ, перераспределяющей риски и ответственность сторон в пользу Государственной компании, а также увеличивающей доход Государственной компании по данному направлению деятельности.

№	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение (гр. 5-гр. 4)	Отношение (гр.5/гр.4*100), %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании, обеспечивающих пропуск транспортных средств с нагрузкой на наиболее загруженную ось 11,5 тонн	км	426,6	483,1	56,5	113,2%	Целевой индикатор выполнен в связи с дополнительным вводом в эксплуатацию участков строительства ЦКАД № 4, № 3-5, участков км 651 – км 655, км 1024 - км 1036 автодороги М-4 «Дон», участка км 45 – км 66 автодороги М-1 «Беларусь»

II. Целевые показатели

12	Строительство и реконструкция автомобильных дорог Государственной компании, в том числе:	км	341,8	418,9	77,1	122,6%	Целевой показатель выполнен. (см. подпункты 12.1 и 12.2)
		тыс. м ²	8 360,2	9 108,1	747,9	108,9%	
		км, в однополосном исчислении	2 388,6	2 602,3	213,7	108,9%	
12.1	строительство	км	265,1	310,1	45,0	117,0%	Целевой показатель перевыполнен в связи с досрочным вводом в эксплуатацию следующих объектов: М-1 "Беларусь"- тр. развязка на км 25 протяженностью 1,18 км; А-113

№	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение (гр. 5-гр. 4)	Отношение (гр.5/гр.4*100), %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
							"ЦКАД" ПК № 4 Этап 2.1, Этап 2.2, Этап 2.3, Этап 2.4, Этап 2.5 общей протяженностью 96,8 км; ПК № 3-5 протяженностью 7,8 км
		тыс. м ²	6 578,7	6 200,2	-378,5	94,2%	Отклонение произошло в связи с уточнением технико- экономических показателей объекта ЦКАД ПК5 в части протяженности участков нового строительства и реконструкции.
		км, в однополос ном исчислени и	1 879,6	1 771,5	-108,1	94,2%	Отклонение произошло в связи с уточнением технико- экономических показателей объекта ЦКАД ПК5 в части протяженности участков нового строительства и реконструкции.
12.2	реконструкция	км	76,6	108,9	32,3	142,2%	Целевой показатель перевыполнен в связи с досрочным вводом эксплуатацию следующих объектов: М-1 "Беларусь" км 45 - км 66, II этап строительства. 2.1 участок км 46+100 – км 54+000 – протяженностью 7,9 км; М-4 "Дон" участки км 651- км 655 протяженностью
		тыс. м ²	1 781,5	2 907,8	1 126,3	163,2%	
		км, в однополос ном исчислени и	509,0	830,8	321,8	163,2%	

№	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение (гр. 5-гр. 4)	Отношение (гр.5/гр.4*100), %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
							2,45 км, км 1024 - км 1036 протяженностью 12,2 км.
12.3	по объектам, реализуемым в рамках концессионных и инвестиционных соглашений	км	325,3	375,6	50,3	115,5%	Целевой показатель перевыполнен в соответствии с досрочным вводом ЦКАД ПК №4 (концессионное соглашение от 02.06.2017 № К-5), дополнительным вводом км 651 – 655 автодороги М-4 «Дон» (ДИС от 26.12.2016 № ДИП-2016-1483), уточнением протяженности ввода ЦКАД ПК №3 (концессионное соглашение от 16.09.2016 № К-4)
13	Объемы капитального ремонта	км	86,2	86,2	0,0	100%	Целевой индикатор выполнен.
14	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог федерального значения, мероприятия по строительству которых осуществлялись с привлечением средств Инвестиционного фонда Российской Федерации	км	-	-	-	-	Целевой показатель не предусмотрен.
15	Размер средств, связанных с доверительным управлением Государственной компании, в том числе:	млн. рублей	166 991,4*	171 825,7	4 834,3	102,9%	Целевой показатель выполнен (см. подпункты 15.1, 15.2, 15.3)
15.1	размер субсидий из федерального бюджета, на осуществление деятельности по доверительному управлению	млн. рублей	35 893,1	35 893,1	0,0	100%	Целевой показатель выполнен.

№	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение (гр. 5-гр. 4)	Отношение (гр.5/гр.4*100), %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
	автомобильными дорогами Государственной компании						
15.2	размер субсидий из федерального бюджета на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании	млн. рублей	112 618,9	112 448,4	-170,5	99,8%	Целевой показатель не выполнен в связи с поступлением субсидий на лицевой счет Государственной компании в объеме фактически произведенных расходов.
15.3	доходы от осуществления деятельности по доверительному управлению, из них:	млн. рублей	18 479,4	23 484,2	5 004,8	127,1%	Целевой показатель перевыполнен (см. подпункты 15.3.1 и 15.3.2)
15.3.1	доходы от сбора платы за проезд транспортных средств	млн. рублей	18 349,5	23 191,4	4 841,9	126,4%	Целевой показатель перевыполнен в связи с применением гибкой системы скидок, программы лояльности, абонементов для владельцев транспондеров.
15.3.2	плата за возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	млн. рублей	45,0	88,4	43,4	196,4%	Целевой показатель перевыполнен в связи с ростом количества заявок на согласование маршрута движения транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов.

№	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение (гр. 5-гр. 4)	Отношение (гр.5/гр.4*100), %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Размер средств, связанных с собственной деятельностью Государственной компании, в том числе:	млн. рублей	2 674,3	3 156,5	482,2	118,0%	Целевой показатель выполнен.
16.1	размер имущественного взноса Российской Федерации, из них:	млн. рублей	1 891,2*	1 868,9	-22,3	98,8 %	Целевой показатель не выполнен. Поступление субсидий на лицевой счет ГК осуществлено в объеме фактически произведенных расходов (в соответствии с действующими нормативными документами по казначейскому сопровождению).
16.1.1	имущественный взнос Российской Федерации на содержание Государственной компании	млн. рублей	1 841,9	1 840,8	-1,1	99,9%	Целевой показатель не выполнен. Поступление субсидий на лицевой счет ГК осуществлено в объеме фактически произведенных расходов (в соответствии с действующими нормативными документами по казначейскому сопровождению).
16.1.2	имущественный взнос Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с уплатой арендной платы за земельные участки Государственной компании и финансированием кадастровых работ в отношении автомобильных дорог и земельных участков Государственной компании	млн. рублей	49,3	28,1	-21,2	57%	Целевой показатель не выполнен. Поступление субсидий на лицевой счет ГК осуществлено в объеме фактически произведенных расходов (в соответствии с действующими нормативными документами по казначейскому сопровождению).
16.2	доходы от собственной деятельности	млн. рублей	783,1	1 287,6	504,5	164,4%	Целевой показатель выполнен.
17	Внебюджетные средства, в том числе:	млн. рублей	77 460,4	98 937,4	21 477,0	127,7%	Целевой показатель выполнен.

№	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение (гр. 5-гр. 4)	Отношение (гр.5/гр.4*100), %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
17.1	прямые заимствования	млн. рублей	38 063,5	39 350,0	1 286,5	103,4%	Целевой показатель выполнен. Средства ФНБ привлечены в объеме необходимом для финансирования строительства участков ЦКАД.
17.2	собственные и заемные средства инвесторов (концессионеров)	млн. рублей	39 396,9	59 078,3	19 681,4	150,0%	Целевой показатель перевыполнен в связи с досрочным вводом концессионером ЦКАД ПК №4
17.3	собственные и заемные средства концессионеров по объектам, финансируемым с привлечением средств Инвестиционного фонда Российской Федерации	млн. рублей	-	509,1	509,1	-	Исполнение ранее предусмотренных обязательств концессионера по проекту строительства скоростной автодороги М-11 «Москва-Санкт-Петербург» на участке 15-й км - 58-й км.
18	Средства Инвестиционного фонда Российской Федерации	млн. рублей	-	-	-	-	Целевой показатель не предусмотрен.
19	Отношение объема привлеченного финансирования к общему объему финансирования строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального значения, включая проекты, финансируемые за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации	%	40,8%**	46,8%	6,0%		Целевой показатель перевыполнен за счет привлечения собственных и заемных средств инвесторов (концессионеров).

№	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение (гр. 5-гр. 4)	Отношение (гр.5/гр.4*100), %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Отношение объема финансирования деятельности по доверительному управлению за счет доходов от доверительного управления Государственной компании к общему объему финансирования деятельности по доверительному управлению	%	34,0%**	39,5%	5,5%		Целевой показатель перевыполнен за счет увеличения доходов от сбора платы за проезд.
21	Отношение объема финансирования за счет собственных доходов к общему объему финансирования собственной (иных видов) деятельности Государственной компании	%	29,4%**	40,8%	11,4%		Целевой показатель перевыполнен за счет увеличения доходов от собственной деятельности.

*- в соответствии с соглашениями с Минтранс России о предоставлении субсидии из федерального бюджета по состоянию на 31 декабря 2020 г.

** - в соответствии с принятыми плановыми показателями.

1.2. Привлечённое финансирование

Наименование	№ строки	Плановое значение (тыс. руб.)	Фактическое значение (тыс. руб.)	Отклонение (гр.4 - гр.3) (тыс. руб.)	Отношение (гр.4/гр.3x100), %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
Объём привлечённого финансирования, всего	1	38 063,5	39 350,0	1 286,5	103,4%	Внебюджетные средства привлечены в полном объеме в соответствии с фактической потребностью.
в том числе:						
привлечённого Государственной компанией под государственные гарантии Российской Федерации	2	0	0	0	0	Не предусмотрено.
за исключением привлечённого Государственной компанией под государственные гарантии Российской Федерации	3	38 063,5	39 350,0	1 286,5	103,4%	Внебюджетные средства привлечены в полном объеме в соответствии с фактической потребностью.

**1.3 Выполнение финансового плана Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
за 2020 год**

Наименование показателя	№ строки	Плановое значение (тыс. руб.)	Фактическое значение (тыс. руб.)	Отклонение (гр. 4-гр.3) (тыс. руб.)	Отношение (гр.4/гр.3x100), %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
ЧАСТЬ 1. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПОСТУПЛЕНИЙ И РАСХОДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ ЗА 2020 ГОД						
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 01.01.2020	1	12 903 518,6	12 903 518,6	0	100%	
ПОСТУПЛЕНИЯ	2	233 950 737,2	225 481 565,4	-8 469 171,8	96,4%	
Субсидии из федерального бюджета	3	148 759 511,2	148 589 006,9	-170 504,3	99,9%	
Субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании	4	35 893 105,1	35 893 105,0	-0,1	100%	Поступление субсидий на лицевой счет ГК осуществлено в объеме фактически произведенных расходов.
Субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании	5	112 618 869,9	112 448 365,7	-170 504,2	99,8%	Поступление субсидий на лицевой счет ГК осуществлено в объеме фактически произведенных расходов.
Средства, поступившие в качестве возврата дебиторской задолженности прошлых лет	6	247 536,2	247 536,2	0,0	100%	Поступления осуществлены по факту.

Наименование показателя	№ строки	Плановое значение (тыс. руб.)	Фактическое значение (тыс. руб.)	Отклонение (гр. 4-гр.3) (тыс. руб.)	Отношение (гр.4/гр.3x100), %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
Доходы от осуществления деятельности по доверительному управлению	7	20 981 193,0	23 484 193,1	2 503 000,1	111,9%	Поступления осуществлены по факту.
Доходы от сбора платы за проезд на автомобильных дорогах Государственной компании	8	20 724 845,6	23 191 377,9	2 466 532,3	111,9%	В связи с применением гибкой системы скидок, программы лояльности, абонементов для владельцев транспондеров.
Плата за возмещение ущерба от перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	9	79 306,4	88 389,1	9 082,7	111,4%	В связи с ростом количества заявок на согласование маршрута движения транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов.
Доходы от аренды недвижимого имущества	10	28 991,7	31 087,4	2 095,7	107,2%	В связи с получением доходов в соответствии с фактически заключенными договорами.
Прочие доходы	11	148 049,3	173 338,7	25 289,4	117,1%	В связи с получением дополнительных доходов от уплаты штрафных санкций.
Привлеченные внебюджетные средства	12	64 210 033,0	53 408 365,4	-10 801 667,6	83,2%	Внебюджетные средства привлечены в объеме фактической потребности в финансировании.

Наименование показателя	№ строки	Плановое значение (тыс. руб.)	Фактическое значение (тыс. руб.)	Отклонение (гр. 4-гр.3) (тыс. руб.)	Отношение (гр.4/гр.3x100), %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
Средства от размещения облигационных займов за счет средств ФНБ	13	50 099 900,00	39 350 000,0	-10 749 900,0	78,5%	Средства привлечены в объеме фактической потребности в финансировании строительства ЦКАД.
Средства от размещения иных облигационных займов	14	14 000 000,0	14 000 000,0	0,0	100%	Средства привлечены в полном объеме.
Средства, связанные с собственной деятельностью (% от МНО)	15	110 133,0	58 365,4	-51 767,6	53,0%	Средства привлечены в объеме фактической потребности в финансировании строительства ЦКАД.

РАСХОДЫ, в том числе:	16	244 770 077,9	228 866 437,4	-15 903 640,5	93,5%	
Расходы на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании, в том числе:	17	78 617 371,8	74 233 438,6	-4 383 933,2	94,4%	
Расходы на содержание автомобильных дорог Государственной компании	18	15 754 953,4	15 043 935,8	-711 017,6	95,5%	За счет средств доходов от деятельности по ДУ финансирование осуществлено не в полном объеме в связи с длительным процессом урегулирования отношений в рамках

Наименование показателя	№ строки	Плановое значение (тыс. руб.)	Фактическое значение (тыс. руб.)	Отклонение (гр. 4-гр.3) (тыс. руб.)	Отношение (гр.4/гр.3x100), %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
						Концессионного соглашения от 18.11.2014 № К-3 в части условий выплаты эксплуатационных платежей по М-11 «Нева» 7,8 этапы
Расходы на ремонт автомобильных дорог Государственной компании	19	6 757 550,3	6 757 550,2	-0,1	100%	Финансирование осуществлено в полном объеме.
Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог Государственной компании	20	7 410 785,8	7 410 785,8	0,0	100%	Финансирование осуществлено в полном объеме.
Расходы на организацию сбора платы	21	6 250 700,0	5 399 694,7	-851 005,3	86,4%	Оплата осуществлена за фактически выполненные работы (предоставленные услуги) в рамках заключенных договоров.
Расходы на обслуживание облигационного займа	22	16 542 666,8	16 538 076,9	-4 589,9	99,9%	Оплата за оказанные услуги по организации и сопровождению привлечения внебюджетного финансирования осуществлена в соответствии с фактически заключенными договорами.

Наименование показателя	№ строки	Плановое значение (тыс. руб.)	Фактическое значение (тыс. руб.)	Отклонение (гр. 4-гр.3) (тыс. руб.)	Отношение (гр.4/гр.3x100), %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
Возврат средств инвесторов по операторским контрактам и КЖЦ	23	25 333 097,2	22 948 840,2	-2 384 257,0	90,6%	Расходы осуществлены по факту предъявленных документов на оплату.
Иные (в т.ч. непредвиденные расходы и выплаты вознаграждения Государственной компании)	24	567 618,3	134 555,0	-433 063,3	23,7%	Расходы носят фактический характер.
Расходы на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании	25	166 152 706,1	154 632 998,8	-11 519 707,3	93,1%	
Федеральный проект «Европа – Западный Китай»	26	25 604 311,3	25 604 310,5	-0,8	100%	
Проектирование, строительство	27	25 604 311,3	25 604 310,5	-0,8	100%	Расходы осуществлены в полном объеме.
Федеральный проект «Коммуникации между центрами экономического роста»	28	140 548 394,8	129 028 688,3	-11 519 706,5	91,8%	
Проектирование	29	788 166,0	787 414,2	-751,8	99,9%	Поздние сроки представления документов от контрагентов.
Строительство и реконструкция	30	135 744 294,4	125 012 332,4	-10 731 962,0	92,1%	Внебюджетные средства привлечены в объеме фактической потребности в финансировании строительства инвестиционных проектов Государственной компании. Средства

Наименование показателя	№ строки	Плановое значение (тыс. руб.)	Фактическое значение (тыс. руб.)	Отклонение (гр. 4-гр.3) (тыс. руб.)	Отношение (гр.4/гр.3x100), %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
						федерального бюджета не использованы в полном объеме в связи с несвоевременным обеспечением доступа к участкам строительства по причине судебных разбирательств с правообладателями земельных участков и длительным переключением переустроенных инженерных коммуникаций.
Комплексное обустройство, в том числе для организации последующей эксплуатации на платной основе	31	1 284 710,8	1 284 710,2	-0,6	100%	Расходы осуществлены в полном объеме.
Проведение инвестиционных, концессионных, операторского конкурсов	32	211 392,5	132 366,0	-79 026,5	62,6%	Оплата осуществлена за фактически выполненные работы (предоставленные услуги) в рамках заключенных договоров.
Выплата гарантийных удержаний	33	2 519 831,1	1 811 865,5	-707 965,6	71,9%	Оплата выплаты гарантийного удержания по участкам ЦКАД перенесена на более поздний срок.

**ЧАСТЬ 2. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПОСТУПЛЕНИЙ И РАСХОДОВ
ПО СОБСТВЕННОЙ (ИНЫХ ВИДОВ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" ЗА 2020 ГОД**

Наименование показателя	№ строки	Плановое значение (тыс. руб.)	Фактическое значение (тыс. руб.)	Отклонение (гр. 4-гр.3) (тыс. руб.)	Отношение (гр.4/гр.3x100), %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало периода	34	145 737,0	145 737,0	0	100%	
ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО СОБСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ	35	3 400 152,9	3 156 579,8	-243 573,1	92,8%	
Имущественный взнос Российской Федерации	36	1 891 241,2	1 868 955,9	-22 285,3	98,8%	Поступление субсидий на лицевой счет ГК осуществлено в объеме фактически произведенных расходов.
Доходы от осуществления иных видов деятельности	37	1 508 911,7	1 287 623,9	- 221 287,8	85,3%	Объем доходов указан в соответствии с фактическими поступлениями.
РАСХОДЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НЕ СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ)	38	3 385 793,2	3 030 457,9	-355 335,3	89,5%	
Расходы Государственной компании за счет имущественного взноса	39	1 891 241,2	1 868 955,9	-22 285,3	98,8%	Расходы осуществлены не в полном объеме в связи с несвоевременным завершением земельно-кадастровых работ по установлению координат полос отвода автомобильных дорог Государственной компании по причине устранения наложений

Наименование показателя	№ строки	Плановое значение (тыс. руб.)	Фактическое значение (тыс. руб.)	Отклонение (гр. 4-гр.3) (тыс. руб.)	Отношение (гр.4/гр.3x100), %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
						со смежными участками.
Расходы за счет доходов от осуществления иных видов деятельности	40	1 494 552,0	1 161 502,0	-333 050,0	77,7%	Средства использованы по факту и подлежат использованию в 2021 году.

1.4 Выполнение ключевых показателей эффективности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2020 год

	Наименование показателя	Единицы измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение (гр.5-гр.4)	Отношение (гр.5/гр.4*100), %	Вес КПЭ, %	Взвешенный коэффициент исполнения, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство и реконструкция автомобильных дорог Государственной компании	км	305,2	418,9	113,7	137,2	20	27,5	Показатель перевыполнен в связи с досрочным вводом в эксплуатацию следующих объектов: М-1 "Беларусь"- тр. развязка на км 25 протяженностью 1,18 км; А-113 "ЦКАД" ПК № 4 протяженностью 96,8 км; ПК № 3-5 протяженностью 7,8 км М-1 "Беларусь" км 45 - км 66, II этап строительства. 2.1 участок км

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование показателя	Единицы измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение (гр.5-гр.4)	Отношение (гр.5/гр.4*100), %	Вес КПЭ,%	Взвешенный коэффициент исполнения, %	Причины отклонения	
									46+100 – км 54+000 – протяженностью 7,9 км
2	Протяженность автомобильных дорог Государственной компании, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	км	3 094,1	3 202,6	108,5	103,5	20	20,7	Показатель выполнен. В результате проведенных мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту.
3	Объем привлеченных средств из внебюджетных источников финансирования	млн. руб.	121 027,2	98 937,4	-22 089,8	81,7	10	8,2	Показатель не выполнен.
4	Эффективность использования субсидий федерального бюджета на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании и по организации	%	100	105,4	5,4	105,4	20	21,1	Показатель выполнен.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании								
5	Безопасность движения по автомобильным дорогам Государственной компании. Удельный вес дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями	%	5,4	5,2	-0,2	96,3	10	10,4	Показатель выполнен.
6	Обеспечение качества обслуживания пользователей автомобильных дорог Государственной компании (количество многофункциональных зон дорожного сервиса на автомобильных дорогах Государственной компании).	шт	62	62	0,0	100	10	10,0	Показатель выполнен.
7	Годовой объем закупок Государственной компании у субъектов малого и	%	не менее 20	28,5	8,5	142,5	10	14,2	Показатель выполнен.

	Наименование показателя	Единицы измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение (гр.5-гр.4)	Отношение (гр.5/гр.4*100), %	Вес КПЭ, %	Взвешенный коэффициент исполнения, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	среднего предпринимательства								

2. ДАННЫЕ

об использовании имущества Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2020 год

2.1. Нематериальные активы

Наименование показателя	Код	Наличие на начало отчетного года (тыс. руб.)	Поступило (тыс. руб.)	Выбыло (тыс. руб.)	Наличие на конец отчетного года (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	1 844 345	4 149	-	1 848 494
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	12 330	-	-	12 330
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	1 831 621	4 149	-	1 835 770
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013			-	
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	394	-	-	394

Наименование показателя	Код	Наличие на начало отчетного года (тыс. руб.)	Поступило (тыс. руб.)	Выбыло (тыс. руб.)	Наличие на конец отчетного года (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
у патентообладателя на селекционные достижения	015			-	
Организационные расходы	020			-	
Деловая репутация организации	030			-	
Прочие	040	78 662	46 123	4 156	120 629

Наименование показателя	Код	На начало отчетного года (тыс. руб.)	На конец отчетного года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	-

2.2. Основные средства

Наименование показателя	Код	Наличие на начало отчетного года (тыс. руб.)	Поступило (тыс. руб.)	Выбыло (тыс. руб.)	Наличие на конец отчетного года (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
Здания	110	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	120	-	-	-	-
Машины и оборудование	130	295 270	81 671	70 289	306 652
Транспортные средства	140	50 483	-	-	50 483
Производственный и хозяйственный инвентарь	150	24 636	42 172	3 705	63 103
Многолетние насаждения	160	-	-	-	-
Другие виды основных средств	170			-	
Земельные участки	180	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение земель	190	-	-	-	-
Вложения во внебюджетные активы	200	9 795	59 454	62 340	6 909
Итого		380 233	183 248	136 334	427 147

Наименование показателя	Код	На начало отчетного года (тыс. руб.)	На конец отчетного года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	283 838	305 268
в том числе:		-	-
зданий и сооружений	141	-	-
машин, оборудования, транспортных средств	142	268 444	286 160
других	143	15 394	19 108
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	570 480	590 693
в том числе:		-	-
здания	151	-	-
сооружения	152	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	160	-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	170	65 465 235	62 276 237
в том числе:		-	-
транспортные средства	171	45 908	47 147
другие виды основных средств	172	65 419 327	62 229 090
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	180	-	-
Справочно.	190	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановленной стоимости)	191	-	-
амортизации	192	-	-
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации		530	2 060

2.3. Доходные вложения в материальные ценности

Наименование показателя	Код	Наличие на начало отчетного года (тыс. руб.)	Поступило (тыс. руб.)	Выбыло (тыс. руб.)	Наличие на конец отчетного года (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	200	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Наличие на начало отчетного года (тыс. руб.)	Поступило (тыс. руб.)	Выбыло (тыс. руб.)	Наличие на конец отчетного года (тыс. руб.)
Имущество, предоставляемое по договору проката	210	-	-	-	-
	220	-	-	-	-
Прочие	230	-	-	-	-
Итого	240	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Наличие на начало отчетного года (тыс. руб.)	На конец отчетного года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	250	-	-

2.4. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Наименование показателя	Код	Наличие на начало отчетного года (тыс. руб.)	Поступило (тыс. руб.)	Списано (тыс. руб.)	Наличие на конец отчетного года (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
Всего	310	74 412	1 607	32 433	43 586
в том числе: НИР		74 412	1 607	32 433	43 586

2.5. Финансовые вложения

Наименование показателя	Код	Долгосрчные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года (тыс. руб.)	на конец отчетного периода (тыс. руб.)	на начало отчетного года (тыс. руб.)	на конец отчетного года (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	1 010	1 010	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	1 010	1 010	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций – всего	520	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
Предоставляемые займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	570	-	-	-	-
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего		-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ		-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги		-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций – всего		-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)		-	-	-	-
Прочие		-	-	-	-
Итого		-	-	-	-
Справочно.	580	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Долгосрчные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года (тыс. руб.)	на конец отчетного периода (тыс. руб.)	на начало отчетного года (тыс. руб.)	на конец отчетного года (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки					
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

2.6. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Остаток на начало отчетного года, (тыс. руб.)	Остаток на конец отчетного года, (тыс. руб.)
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:	610	1 554 359	1 099 365
<i>краткосрочная</i> - всего			
в том числе:	611	73 355	54 273
расчеты с покупателями и заказчиками:			
авансы выданные	612	1 278 230	655 635
прочая	613	202 774	389 457
<i>долгосрочная</i> - всего	620	50 438 393	78 284 095
в том числе:	621	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками			
авансы выданные	622	50 438 393	78 284 095
прочая	623	-	-

Наименование показателя	Код	Остаток на начало отчетного года, (тыс. руб.)	Остаток на конец отчетного года, (тыс. руб.)
1	2	3	4
Итого:	630	51 992 752	79 383 460
Кредиторская задолженность:	640	50 452 870	59 441 402
<i>краткосрочная</i> - всего			
в том числе:	641	34 329 074	25 853 368
расчеты с поставщиками и подрядчиками			
авансы полученные	642	11 742	11 397
расчеты по налогам и сборам	643	38 644	65 613
кредиты	644		
займы	645	14 992 210	32 097 874
прочая	646	1 081 200	1 413 150
<i>долгосрочная</i> - всего	650	210 299 533	284 008 848
в том числе:	651		
кредиты			
займы	652	208 097 980	280 573 280
прочая	653	2 201 553	3 435 568
Итого	660	260 752 403	343 450 250

2.7. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	Отчетный год (тыс. руб.)	За аналогичный период предыдущего года (тыс. руб.)
1	2	3	4

Получено в отчетном году бюджетных средств – всего	910	150 210 427		122 545 262	
в том числе:					
субсидия из федерального бюджета в виде имущественного взноса	911	1 868 956		1 904 114	
		на начало отчетного года	получено за отчетный год	возвращено за отчетный год	на конец отчетного года
Бюджетные кредиты – всего	920	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

3. ОТЧЁТ об осуществлении Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2020 год

3.1. Отчёт об использовании Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» средств, связанных с доверительным управлением автомобильными дорогами Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

Показатель	№ строки	Плановое значение (тыс. руб.)	Фактическое значение (тыс. руб.)	Отклонение (гр.4 - гр.3) (тыс. руб.)	Отношение (гр.4/гр.3 x100), %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
Расходы на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании	1	166 152 706,1	154 632 998,8	-11 519 707,3	93,1%	
Федеральный проект «Европа – Западный Китай»	2	25 604 311,3	25 604 310,5	-0,8	100%	
расходы на проектирование, строительство	3	25 604 311,3	25 604 310,5	-0,8	100%	Исполнено.
Федеральный проект «Коммуникации между центрами экономического роста»	4	140 548 394,8	129 028 688,3	-11 519 706,5	91,8%	
расходы на проектирование	5	788 166, 0	787 414, 2	-751,8	99,9%	Поздние сроки представления документов на оплату от контрагента.
расходы на строительство и реконструкцию	6	135 744 294,4	125 012 332,4	-10 731 962,0	92,1%	Внебюджетные средства привлечены в объеме фактической потребности в финансировании

Показатель	№ строки	Плановое значение (тыс. руб.)	Фактическое значение (тыс. руб.)	Отклонение (гр.4 - гр.3) (тыс. руб.)	Отношение (гр.4/гр.3 x100), %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
						строительства инвестиционных проектов Государственной компании. Средства федерального бюджета не использованы в полном объеме в связи с несвоевременным обеспечением доступа к участкам строительства по причине судебных разбирательств с правообладателями земельных участков и длительным переключением переустроенных инженерных коммуникаций.
расходы на комплексное обустройство	7	1 284 710,8	1 284 710,2	-0,6	100%	Исполнено.
расходы на проведение инвестиционных, концессионных, операторского конкурсов	8	211 392,5	132 366,0	-79 026,5	62,6%	Оплата осуществлена за фактически выполненные работы (предоставленные услуги) в рамках заключенных договоров.
расходы на выплату гарантийных удержаний	9	2 519 831,1	1 811 865,5	-707 965,6	71,9%	Оплата выплаты гарантийного удержания по участкам ЦКАД перенесена на более поздний срок.

Показатель	№ строки	Плановое значение (тыс. руб.)	Фактическое значение (тыс. руб.)	Отклонение (гр.4 - гр.3) (тыс. руб.)	Отношение (гр.4/гр.3 x100), %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
Расходы на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании, всего, в т.ч.	10	78 617 371,8	74 233 438,6	-4 383 933,2	94,4%	
Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог, всего, в т.ч.	11	7 410 785,8	7 410 785,8	0,0	100%	
за счёт субсидий из федерального бюджета	11.1	7 410 785,8	7 410 785,8	0,0	100%	Финансирование осуществлено в полном объеме.
за счёт доходов по доверительному управлению	11.2	0,0	0,0	0,0	0,0	Расходы не планировались.
Расходы на ремонт автомобильных дорог, всего, в т.ч.	12	6 757 550,3	6 757 550,2	-0,1	100%	
за счёт субсидий из федерального бюджета	12.1	6 722 150,5	6 722 150,4	-0,1	100%	Финансирование осуществлено в полном объеме.
за счёт доходов по доверительному управлению	12.2	35 399,8	35 399,8	0,0	100%	Финансирование осуществлено в полном объеме.
Расходы на содержание автомобильных дорог, всего, в т.ч.:	13	15 754 953,4	15 043 935,8	-711 017,6	95,5%	
за счёт субсидий из федерального бюджета	13.1	10 277 144,9	10 277 144,9	0,0	100%	Финансирование осуществлено в полном объеме.
за счёт доходов по доверительному управлению	13.2	5 477 808,5	4 766 790,9	-711 017,6	87,0%	За счет средств доходов от деятельности по ДУ финансирование осуществлено не в полном объеме в связи с длительным процессом урегулирования

Показатель	№ строки	Плановое значение (тыс. руб.)	Фактическое значение (тыс. руб.)	Отклонение (гр.4 - гр.3) (тыс. руб.)	Отношение (гр.4/гр.3 x100), %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
						отношений в рамках Концессионного соглашения от 18.11.2014 № К-3 в части условий выплаты эксплуатационных платежей по М-11 «Нева» 7,8 этапы.
Расходы на организацию сбора платы (за счёт доходов по доверительному управлению)	14	6 250 700,0	5 399 694,7	-851 005,3	86,4%	Оплата осуществлена за фактически выполненные работы (предоставленные услуги) в рамках заключенных договоров.
Расходы на обслуживание облигационного займа, всего, в т.ч.:	15	16 542 666,8	16 538 076,9	-4 589,9	99,9%	
за счёт субсидий из федерального бюджета	15.1	11 483 023,9	11 483 023,9	0,0	100,0%	Расходы осуществлены в полном объеме.
за счёт доходов по доверительному управлению	15.2	5 059 642,9	5 055 053,0	-4 589,9	99,9%	Оплата за оказанные услуги по организации и сопровождению привлечения внебюджетного финансирования осуществлена в соответствии с фактически заключенными договорами.

Показатель	№ строки	Плановое значение (тыс. руб.)	Фактическое значение (тыс. руб.)	Отклонение (гр.4 - гр.3) (тыс. руб.)	Отношение (гр.4/гр.3 x100), %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
Возврат средств инвесторов по операторским контрактам и КЖЦ всего, в т.ч.:	16	25 333 097,2	22 948 840,2	-2 384 257,0	90,6%	Расходы осуществлены по факту предъявленных документов на оплату.
За счет внебюджетного финансирования (прочее)	16.1	14 290 314,2	14 290 314,2	0,0	100%	
за счёт доходов по доверительному управлению	16.2	11 042 783,0	8 658 526,0	-2 384 257,0	78,4%	
Непредвиденные расходы (за счёт доходов по доверительному управлению)	17	567 618,3	134 555,0	-433 063,3	23,7%	Расходы носят фактический характер.

3.2. Отчет по операциям, связанным с осуществлением Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» доверительного управления автомобильными дорогами за 2020 год

Показатель	№ строки	Автомобильные дороги, км	Искусственные дорожные сооружения, пог. м.
1	2	3	4
Строительство	1	310,1	18 679,2
автомобильная дорога М-1 «Беларусь»	2	1,2	186,4
автомобильная дорога М-4 «Дон»	3	79,9	3 095,0
автомобильная дорога М-11 «Нева»	4	1,0	141,6
автомобильная дорога А-113 ЦКАД	5	227,98	15 256,2
Реконструкция	6	108,9	2 391,2
автомобильная дорога М-1 «Беларусь»	7	7,9	-
автомобильная дорога М-4 «Дон»	8	42,0	1 173,9
автомобильная дорога А-113 ЦКАД	9	59,0	1 217,3
Содержание	10	3 721,7	182 376,2
автомобильная дорога М-1 «Беларусь»	11	475,7	16 532,1
автомобильная дорога М-3 «Украина»	12	454,0	6 388,4
автомобильная дорога М-4 «Дон»	13	1 840,3	77 396,8
автомобильная дорога М-11 «Нева»	14	619,0	41 649,4
автомобильная дорога А-107 «Московское малое кольцо»	15	23,2	1 889,6
автомобильная дорога А-105 «Подъездная дорога от Москвы до аэропорта Домодедово»	16	22,5	1 531,5
автомобильная дорога А-113 ЦКАД	17	287,0	36 988,4
Капитальный ремонт	18	86,2	-
автомобильная дорога М-4 «Дон»	19	86,2	-
Ремонт	20	295,2	715,9
автомобильная дорога М-1 «Беларусь»	21	51,9	-

Показатель	№ строки	Автомобильные дороги, км	Искусственные дорожные сооружения, пог. м.
1	2	3	4
автомобильная дорога М-3 «Украина»	22	101,5	-
автомобильная дорога М-4 «Дон»	23	96,6	715,9
автомобильная дорога М-11 «Нева»	24	1,6	-
автомобильная дорога А-105 «Подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово»	25	22,5	-
автомобильная дорога А-107 ММК	26	21,1	-

4. ДАННЫЕ

об использовании земельных участков, представленных Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» в аренду, в том числе данные о предоставлении земельных участков Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» в субаренду и о заключении Государственной компанией соглашений об установлении сервитутов за 2020 год

Показатель	№ строки	Площадь земельных участков (тыс. кв. м)	
		по состоянию на 1 января 2020 года	по состоянию на 31 декабря 2020 года
1	2	3	4
Земельные участки, предоставленные Государственной компании в аренду	1	285 503,0	304 694,7
из них:			
земельные участки, предоставленные Государственной компанией в субаренду по концессионным договорам	2	38 844,7	44 578,0
земельные участки, предоставленные Государственной компанией в субаренду	3	1 903,0	1 953,5
земельные участки, предоставленные Государственной компании в аренду, в отношении которых установлен сервитут	4	657,4	669,6

Главный бухгалтер

(подпись)

А.А. Яценко

Начальник отдела
сводной отчетности

(подпись)

Е.Б. Абросимова

тел. (495)727-11-95 (32-26)

« » марта 2021 г.

**БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на 01 января 2021 г.

Дата

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,

главный администратор, администратор доходов бюджета,

Государственная компания "Российские автомобильные дороги"

главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета

Доверительное управление федеральным имуществом

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ
0503130
01.01.2021
ПБС
75.11.8
ОКВЭД по ОКПО 94158138
ИНН 7717151380
Глава по БК 103
по ОКТМО 45381000
по ОКЕИ 383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010						
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020						
из них							
амортизация основных средств	021						
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030						
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000), всего	040						
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050						
из них							
амортизация нематериальных активов	051						
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040-стр.050)	060						

А К Т И В	Код стро ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятель ность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятель ность	средства во временном распоряже нии	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (остаточная стоимость, 010300000)	070						
Материальные запасы (010500000)*, всего	080						
из них:							
внеоборотные	081						
Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего	100						
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	8 633 259 452,19		8 633 259 452,19	4 393 042 494,73		4 393 042 494,73
из них:							
внеоборотные	121	8 633 259 452,19		8 633 259 452,19	4 393 042 494,73		4 393 042 494,73
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130						
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	849 468 184 429,8		849 468 184 429,8	1 197 196 323 530,05		1 197 196 323 530,05
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150						
Расходы будущих периодов (040150000)	160						
Итого по разделу 1 (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080+стр.100+стр.120+стр. .130+стр.140+стр.150+стр.160)	190	858 101 443 881,99		858 101 443 881,99	1 201 589 366 024,78		1 201 589 366 024,78

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200						
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201						
в кредитной организации (020120000), всего	203						
из них на депозитах (020122000), всего	204						
из них: долгосрочные	205						
в иностранной валюте (020127000)	206						
в кассе учреждения (020130000)	207						
Финансовые вложения (020400000), всего	240						
из них долгосрочные	241						
Дебиторская задолженность по доходам (020500000,0209000000), всего	250						
из них долгосрочные	251						
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,0208000000,0303000000), всего	260						
из них долгосрочные	261						
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего	270						
из них долгосрочные	271						
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-858 101 443 881,99		-858 101 443 881,99	-1 201 589 366 024,78		-1 201 589 366 024,78
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282						
Вложения в финансовые активы (021500000)	290						
Итого по разделу II (стр.200+стр.240+стр.250+стр.260+стр.270+стр.280+стр.290)	340	-858 101 443 881,99		-858 101 443 881,99	-1 201 589 366 024,78		-1 201 589 366 024,78
Баланс (стр.190+стр.340)	350						

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400						
из них:							
долгосрочные	401						
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410						
из них:							
долгосрочная	411						
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420						
Иные расчеты, всего	430						
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x			x		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432						
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433						
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434						
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470						
из них:							
долгосрочная	471						
Доходы будущих периодов (040140000)	510						
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520						
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550						
IV Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570						
БАЛАНС (стр.55+стр.570)	700						

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

<*> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценивания нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.

Руководитель

(подпись)

В.П. Петушенко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.А. Яценко

(расшифровка подписи)

март 2021 г.

Данные об использовании имущества, находящегося в доверительном управлении Государственной компании

Сведения о движении нефинансовых активов

Код формы по ОКУД

0503168

Вид имущества

по имуществу казны

1. Нефинансовые активы

Счёт аналитического учёта		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	Код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных		передано безвозмездно	в результате недостач	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств	010100000	010								
1.1. Основные средства										
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050								
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060								
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	8 633 259 452,19	64 347 984,84			4 304 564 942,30			4 393 042 494,73
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	8 633 259 452,19	64 347 984,84			4 304 564 942,30			4 393 042 494,73
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	072								
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	073								
Вложения в основные средства в концессии	010691000	074								
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102x0000	110								
2.2. Амортизация нематериальных активов	010439000	120		X	X	X				
2.3. Обесценение нематериальных активов	011439000	125			X	X				
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106x2000	130								
3. Движение непроизводственных активов										
3.1. Непроизводственные активы	010300000	150								
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01146X000	160			X	X				
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170								
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190								
4.2. Вложения в материальные запасы	0106x4000	230								
4.3. Материальные запасы в пути	0107x3000	250								
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260								
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270		X	X	X				

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

Форма 0503168

Счёт аналитического учёта		Код строк и	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	Код			всего	из них		всего	из них		
					полу чено безво змезд но	оприходован о неучтённых (восстановле но в учёте)		передано безвозмез дно	в результ ате недост ачи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение недвижимого имущества казны										
1.1. Недвижимое имущество в составе имущества казны	010851000	320	909 631 402 358,52	346 641 108 084,81			1 883 134 793,68			1 254 389 375 649,65
1.2. Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны	010451000	330	61 765 997 822,63	x	x	x	1 650 844 879,28			61 765 997 822,63
2. Движение движимого имущества в составе имущества казны										
2.1. Движимое имущество казны в составе имущества казны	010852000	360	1 523 705 417,98	2 970 165 809,12						4 493 871 227,1
2.2. Амортизация движимого имущества в составе имущества казны	010458000	370	477 274 537,10	x	x	x				477 274 537,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Ценности государственных фондов	010853000	380								
3. Движение нематериальных активов в составе имущества казны										
3.1. Нематериальные активы в составе имущества казны	010854000	420	564 000 856,59							564 000 856,59
3.2. Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны	010459000	430	7 651 843,56	x	x	x				7 651 843,56
4. Непроизводственные активы в составе имущества казны	010855000	440								
5. Материальные запасы в составе имущества казны	010856000	450								
6. Прочие активы, составляющие казну	010856000	460								
7. Движение имущества казны в концессии										
7.2. Амортизация имущества казны в концессии	010459000	480		x	x	x				

Главный бухгалтер

(подпись)

А.А. Яценко

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2021 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета

Государственная компания "Российские
автомобильные дороги"

Доверительное управление
федеральным имуществом

Наименование бюджета (публично-правового образования)

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503121
Дата	01.01.2021
	ПБС
по ОКПО	94158138
ИНН	7717151380
Глава по БК	103
по ОКТМО	45381000
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Доходы (стр.020 стр. +стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр. 080 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100			
<i>Налоговые доходы</i>	020	110			
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат</i>	040	130			
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба</i>	050	140			
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150			
в том числе:					
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	061	151			
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152			
поступления от международных финансовых организаций	063	153			
<i>Страховые взносы на обязательное социальное страхование</i>	080	160			
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170			
в том числе:					
доходы от переоценки активов	091	171			
доходы от реализации активов	092	172			
чрезвычайные доходы от операций с активами	093	173			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Прочие доходы</i>	100	180			
<i>из них: иные доходы</i>	110	100			
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр.250+стр. 260+стр.270)	150	200			
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210			
в том числе:					
заработная плата	161	211			
прочие выплаты	162	212			
начисления на выплаты по оплате труда	163	213			
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220			
в том числе:					
услуги связи	171	221			
транспортные услуги	172	222			
коммунальные услуги	173	223			
арендная плата за пользование имуществом	174	224			
работы, услуги по содержанию имущества	175	225			
прочие работы, услуги	176	226			
<i>Обслуживание государственного (муниципального) долга</i>	190	230			
в том числе:					
обслуживание внутреннего долга	191	231			
обслуживание внешнего долга	192	232			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Процентные расходы по обязательствам</i>	194	234			
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240			
в том числе:					
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241			
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242			
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250			
в том числе:					
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	231	251			
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252			
перечисления международным организациям	233	253			
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260			
в том числе:					
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	241	261			
пособия по социальной помощи населению	242	262			
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263			
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270			
в том числе:					
амортизация основных средств и нематериальных активов	251	271			
расходование материальных запасов	252	272			
чрезвычайные расходы по операциям с активами	253	273			
<i>Прочие расходы</i>	260	290			
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300				
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр.010 - стр.150)	301				
<i>Налог на прибыль</i>	302				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370)	310		343 487 922 142,79		343 487 922 142,79
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		343 487 922 142,79		343 487 922 142,79
в том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	310	891 877 106 562,46		891 877 106 562,46
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	548 389 184 419,67		548 389 184 419,67
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330				
в том числе:					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X			
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350				
в том числе:					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330			
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X			
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360				
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340			
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440			
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370				
в том числе:					
увеличение затрат	371	x			
уменьшение затрат	372	x			
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</i>	380				
в том числе увеличение затрат	381	x			
уменьшение затрат	382	x			
<i>Расходы будущих периодов</i>	390	x			
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	400		-343 487 922 142,79		-343 487 922 142,79
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440+ стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	410		-343 487 922 142,79		-343 487 922 142,79
<i>Чистое поступление средств на счета бюджетов</i>	420				

в том числе:				
поступление на счета бюджетов	421	510		
выбытия со счетов бюджетов	422	610		

Форма 0503121 с.5

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430				
в том числе:					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	431	520			
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	432	620			
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440				
в том числе:					
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630			
<i>Чистое предоставление бюджетных кредитов</i>	460				
в том числе:					
увеличение задолженности по бюджетным кредитам	461	540			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	462	640			
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470				
в том числе:					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550			
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650			
<i>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов)</i>	480		-343 487 922 142,79		-343 487 922 142,79
в том числе:					
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	5 056 967 383,88		5 056 967 383,88
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	348 544 889 526,67		348 544 889 526,67

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+стр.550+стр.560)	510				
<i>Чистое увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу</i>	520				
в том числе:					
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	521	710			
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	522	810			
<i>Чистое увеличение задолженности по внешнему государственному долгу</i>	530				
в том числе:					
увеличение задолженности по внешнему государственному долгу	531	720			
уменьшение задолженности по внешнему государственному долгу	532	820			
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540				
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730			
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830			
<i>Доходы будущих периодов</i>	550	X			
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	560	X			

Руководитель _____
(подпись)

В.П. Петушенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

А.А. Яценко
(расшифровка подписи)

**Информация о доходах и расходах, связанных с инвестированием временно свободных средств
Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
на 31 декабря 2020 года.**

Показатель	Код строки	Нарастающим итогом с начала года (тыс. рублей)
Доходы от инвестирования временно свободных средств	010	238 200,3
Расходы, связанные с инвестированием временно свободных средств	020	-
Финансовый результат от инвестирования временно свободных средств (код строки 010-020)	100	238 200,3

Руководитель

(подпись)

В.П. Петушенко
(расшифровка подписи)

